



Hueyotlipan

Identidad, Voluntad y Compromiso
Administración: 2021 - 2024

HUEYOTLIPAN, TLAX. 11 DE ENERO DEL 2024
OFICIO NO. 11 PMH-014/24
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

El que suscribe el ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ, Director de Obras Públicas del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, por medio de la presente le mando un cordial saludo; así mismo hago entrega de formatos impresos correspondientes a los ANEXOS B Y C con relación al SRFT CUARTO TRIMESTRE del 2023, perteneciente al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), así mismo le comunico que esta información se enviara vía correo electrónico en el momento que sea recibida por el área a su digno cargo.

Sin otro particular por el momento, me despido de Ud. quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

000149

ATENTAMENTE

ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TLAX
MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN



SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



12 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

"IDENTIDAD, VOLUNTAD Y COMPROMISO"

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MUNICIPIO DE HUEYOTILIPAN, TLAXCALA

Trimestre a reportar: 4 TO Trimestre de 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clave Rams	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FISM1423001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL	33	616	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 543,270.35	\$ 532,617.99	\$ 532,617.99	\$ 532,617.99	\$ 532,617.99	\$ 532,617.99	\$ 532,617.99	SIN OBSERVACIONES
FISM1423002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 380,367.03	\$ 374,745.85	\$ 374,745.85	\$ 374,745.85	\$ 374,745.85	\$ 374,745.85	\$ 374,745.85	SIN OBSERVACIONES
FISM1423003	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 359,723.35	\$ 349,247.92	\$ 349,247.92	\$ 349,247.92	\$ 349,247.92	\$ 349,247.92	\$ 349,247.92	SIN OBSERVACIONES
FISM1423004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 216,798.51	\$ 199,454.61	\$ 199,454.61	\$ 199,454.61	\$ 199,454.61	\$ 199,454.61	\$ 199,454.61	SIN OBSERVACIONES
FISM1423004-A	CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS (PISO DE LOSETA)	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 28,653.88	\$ 27,220.61	\$ 27,220.61	\$ 27,220.61	\$ 27,220.61	\$ 27,220.61	\$ 27,220.61	SIN OBSERVACIONES
FISM1423005	REHABILITACION DE POZO 2	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 382,097.04	\$ 370,968.00	\$ 370,968.00	\$ 370,968.00	\$ 370,968.00	\$ 370,968.00	\$ 370,968.00	SIN OBSERVACIONES
FISM1423006	HERRERIA EN AUDITORIO DE COMUNIDAD	33	619	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 1,305,516.28	\$ 1,116,114.54	\$ 1,116,114.54	\$ 1,116,114.54	\$ 1,116,114.54	\$ 1,116,114.54	\$ 1,116,114.54	SIN OBSERVACIONES
FISM1423007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, ESTRADO Y COCINA	33	619	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 1,715,110.08	\$ 2,065,431.57	\$ 2,065,431.57	\$ 2,065,431.57	\$ 2,065,431.57	\$ 2,065,431.57	\$ 2,065,431.57	SIN OBSERVACIONES
FISM1423008	REHABILITACION DE POZO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 92,700.00	\$ 89,999.91	\$ 89,999.91	\$ 89,999.91	\$ 89,999.91	\$ 89,999.91	\$ 89,999.91	SIN OBSERVACIONES
FISM1423009	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES	33	617	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 1,177,682.12	\$ 1,080,350.60	\$ 1,080,350.60	\$ 1,080,350.60	\$ 1,080,350.60	\$ 1,080,350.60	\$ 1,080,350.60	SIN OBSERVACIONES
FISM1423011	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 663,635.50	\$ 697,089.40	\$ 697,089.40	\$ 697,089.40	\$ 697,089.40	\$ 697,089.40	\$ 697,089.40	SIN OBSERVACIONES
FISM1423012	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	33	617	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 328,337.99	\$ 319,464.00	\$ 319,464.00	\$ 319,464.00	\$ 319,464.00	\$ 319,464.00	\$ 319,464.00	SIN OBSERVACIONES
FISM1423014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOLAR SAN ANTONIO TECHALOTE	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 760,269.87	\$ 759,826.21	\$ 744,792.12	\$ 744,792.12	\$ 744,792.12	\$ 744,792.12	\$ 744,792.12	SIN OBSERVACIONES
FISM1423016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA CUADRAL	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 269,369.30	\$ 264,480.32	\$ 264,480.32	\$ 264,480.32	\$ 264,480.32	\$ 264,480.32	\$ 264,480.32	SIN OBSERVACIONES
FISM1423017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO SANTA MARIA XICOTLA	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 743,427.30	\$ 718,856.17	\$ 718,856.17	\$ 718,856.17	\$ 718,856.17	\$ 718,856.17	\$ 718,856.17	SIN OBSERVACIONES
FISM1423016	CONSTRUCCION DE ANDADOR	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 522,223.48	\$ 521,889.62	\$ 521,889.62	\$ 521,889.62	\$ 521,889.62	\$ 521,889.62	\$ 521,889.62	SIN OBSERVACIONES
FISM1423019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA JUAREZ, HUEYOTILIPAN	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 704,500.80	\$ 710,446.88	\$ 710,446.88	\$ 710,446.88	\$ 710,446.88	\$ 710,446.88	\$ 710,446.88	SIN OBSERVACIONES
FISM1423020	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO (SEGUNDA ETAPA)	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 142,801.24	\$ 138,911.71	\$ 138,911.71	\$ 138,911.71	\$ 138,911.71	\$ 138,911.71	\$ 138,911.71	SIN OBSERVACIONES
FISM1423021	REHABILITACION DE AUDITORIO DE COMUNIDAD SAN SIMEON	33	619	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 1,805,148.95	\$ 1,835,206.76	\$ 1,851,238.85	\$ 1,851,238.85	\$ 1,851,238.85	\$ 1,851,238.85	\$ 1,851,238.85	SIN OBSERVACIONES
FISM1423022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TLACALALopez MATEOS	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 1,026,472.86	\$ 992,276.55	\$ 992,276.55	\$ 992,276.55	\$ 992,276.55	\$ 992,276.55	\$ 992,276.55	SIN OBSERVACIONES
FISM1423023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENTO JUAREZ LAS CARROZAS	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 354,483.13	\$ 411,553.69	\$ 411,553.69	\$ 411,553.69	\$ 411,553.69	\$ 411,553.69	\$ 411,553.69	SIN OBSERVACIONES
FISM1423024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN LORENZO	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 307,809.92	\$ 361,334.23	\$ 361,334.23	\$ 361,334.23	\$ 361,334.23	\$ 361,334.23	\$ 361,334.23	SIN OBSERVACIONES
FISM1423025	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA AGUA POTABLE SAN LORENZO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 65,575.66	\$ 63,309.37	\$ 63,309.37	\$ 63,309.37	\$ 63,309.37	\$ 63,309.37	\$ 63,309.37	SIN OBSERVACIONES
FISM1423026	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN SIMEON	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 333,563.68	\$ 325,093.55	\$ 325,093.55	\$ 325,093.55	\$ 325,093.55	\$ 325,093.55	\$ 325,093.55	SIN OBSERVACIONES
FISM1423027	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO RECOPA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 588,525.04	\$ 607,333.74	\$ 607,333.74	\$ 607,333.74	\$ 607,333.74	\$ 607,333.74	\$ 607,333.74	SIN OBSERVACIONES
FISM1423028	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE RECOPA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 147,241.51	\$ 155,796.52	\$ 155,796.52	\$ 155,796.52	\$ 155,796.52	\$ 155,796.52	\$ 155,796.52	SIN OBSERVACIONES
FISM1423029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEPORTIVA RECOPA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 40,326.13	\$ 33,377.27	\$ 33,377.27	\$ 33,377.27	\$ 33,377.27	\$ 33,377.27	\$ 33,377.27	SIN OBSERVACIONES
FISM1423030	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE RECOPA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 41,549.29	\$ 35,496.87	\$ 35,496.87	\$ 35,496.87	\$ 35,496.87	\$ 35,496.87	\$ 35,496.87	SIN OBSERVACIONES
FISM1423031	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEP. HUEYOTILIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	\$ 138,843.94	\$ 164,545.07	\$ 164,545.07	\$ 164,545.07	\$ 164,545.07	\$ 164,545.07	\$ 164,545.07	SIN OBSERVACIONES

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA

Trimestre a reportar: 4 TO Trimestre de 2023

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Rango	Clave de Pro	Programa Fondo Convento Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FISM1423032	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDAS HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 101,683.33	\$ 102,711.81	\$ 102,711.81	\$ 102,711.81	\$ 102,711.81	\$ 102,711.81	\$ 102,711.81	SIN OBSERVACIONES
FISM1423033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES HUEYOTLIPAN	33	619	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 81,391.08	\$ 108,185.58	\$ 108,185.58	\$ 108,185.58	\$ 108,185.58	\$ 108,185.58	\$ 108,185.58	SIN OBSERVACIONES
FISM1423036	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MADERO HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	\$ 178,128.83	SIN OBSERVACIONES
FISM1423037	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MINA NORTE HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	\$ 207,907.69	SIN OBSERVACIONES
FISM1423038	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MINA NORTE HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	\$ 229,101.36	SIN OBSERVACIONES
FISM1423039	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 DE SEP HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 40,020.03	\$ 41,622.25	\$ 41,622.25	\$ 41,622.25	\$ 41,622.25	\$ 41,622.25	\$ 41,622.25	SIN OBSERVACIONES
FISM1423040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA TLAXCALA HUEYOTLIPAN	33	619	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	\$ 168,159.96	SIN OBSERVACIONES
FISM1423041	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA TLAXCALA HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	\$ 322,570.51	SIN OBSERVACIONES
FISM1423042	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA CANTERA HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 217,093.80	\$ 208,199.48	\$ 208,199.48	\$ 208,199.48	\$ 208,199.48	\$ 208,199.48	\$ 208,199.48	SIN OBSERVACIONES
FISM1423043	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A IXCOTLA HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 214,133.70	\$ 176,718.89	\$ 176,718.89	\$ 176,718.89	\$ 176,718.89	\$ 176,718.89	\$ 176,718.89	SIN OBSERVACIONES
FISM1423044	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A LAS CARROZAS HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 114,432.33	\$ 110,333.20	\$ 110,333.20	\$ 110,333.20	\$ 110,333.20	\$ 110,333.20	\$ 110,333.20	SIN OBSERVACIONES
FISM1423045	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MINA NORTE HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 153,089.50	\$ 148,658.61	\$ 148,658.61	\$ 148,658.61	\$ 148,658.61	\$ 148,658.61	\$ 148,658.61	SIN OBSERVACIONES
FISM1423046	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN LORENZO HUEYOTLIPAN	33	615	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 348,918.48	\$ 345,377.00	\$ 345,377.00	\$ 345,377.00	\$ 345,377.00	\$ 345,377.00	\$ 345,377.00	SIN OBSERVACIONES
FISM1423046	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A IXCOTLA HUEYOTLIPAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 48,869.10	\$ 41,956.84	\$ 41,956.84	\$ 41,956.84	\$ 41,956.84	\$ 41,956.84	\$ 41,956.84	SIN OBSERVACIONES
FISM1423049	CONSTRUCCION DE BARCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO	33	616	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 94,099.66	\$ 92,986.76	\$ 92,986.76	\$ 92,986.76	\$ 92,986.76	\$ 92,986.76	\$ 92,986.76	SIN OBSERVACIONES
FISM1423050	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RAMPA	33	616	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 287,405.75	\$ 274,464.51	\$ 274,464.51	\$ 274,464.51	\$ 274,464.51	\$ 274,464.51	\$ 274,464.51	SIN OBSERVACIONES
G1423001	ADQUISICION DE LIBRERO	33	511	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 12,500.00	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	SIN OBSERVACIONES
G1423002	MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DOS PUNTOS	33	631	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 15,000.00	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	SIN OBSERVACIONES
G1423003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	33	515	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 60,000.00	\$ 50,096.20	\$ 50,096.20	\$ 50,096.20	\$ 50,096.20	\$ 50,096.20	\$ 50,096.20	SIN OBSERVACIONES
G1423006	PROYECTO EJECUTIVO AUDITORIO DE COMUNIDAD SAN DIEGO RECABA	33	631	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 60,000.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	SIN OBSERVACIONES
G1423006	CALCULO DE PROYECTO ELECTICO DE ALUMBRADO PUBLICO	33	631	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	SIN OBSERVACIONES
G1423007	CURSO DE CAPACITACION	33	597	FAIS Municipal y de las Demarcación Territorial	100.00	100.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	SIN OBSERVACIONES
							18,180,834.00	18,190,824.00	18,190,834.00	18,190,834.00	18,190,834.00	18,190,834.00	18,190,834.00	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA

Trimestre a reportar: 4 TO Trimestre de 2023

DETALLE PROYECTO		Clave		Programa Fondo Convenio		AVANCE FINANCIERO		Observaciones	
FOLIO	NOMBRE	Ramo	de Pn	Allojado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido



ORDALIA OLIVERAS DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSE ROBERTO ARELLANO RIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Elaboró
2021 2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYOTLIPÁN, Tlaxcala
Autorizó Tlaxcala
2021 2024

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAXCALA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" TRIMESTRE								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	6%	3	51	4%	2	51	DEBIDO AL RETRASO DE CABILDO EN DETERMINAR Y ASIGNAR LA REPARTICION DE RECURSOS FISM 2023 SOLO SE EJECUTARON 4 OBRAS ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	10%	5	51	12%	6	51	AL SEGUNDO TRIMESTRE SUMAMOS TRES OBRAS DE ESTA INCIDENCIA Y SUMAMOS HASTA 7 EN EL AÑO
	3er. Trimestre	20%	10	51	18%	9	51	EN ESTE TRIMESTRE CON LAS 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS LLEGAMOS AL 42% DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO
	4to. Trimestre	29%	15	51	29%	15	51	AUN NO ENTRA EN EJECUCION ESTE TRIMESTRE

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	2%	1	51	6%	3	51	DEBIDO AL RETRASO DE CABILDO EN DETERMINAR Y ASIGNAR LA REPARTICION DE RECURSOS FISM 2023 SOLO SE EJECUTARON 4 OBRAS ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	20%	10	51	18%	9	51	HASTA ESTE TRIMESTRE SUMAMOS 3 NUEVAS OBRAS A LA ANTERIOR POR ESO ES LA VARIACION ENTRE LO PLANEADO
	3er. Trimestre	41%	21	51	39%	20	51	POR PROGRAMACION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CABILDO SE EJECUTARON MAS OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA QUE LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE
	4to. Trimestre	59%	30	51	59%	30	51	AUN NO ENTRA EN EJECUCION ESTE TRIMESTRE

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	51	0%	0	51	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE OTRO TIPO EN EL PRIMER TRIMESTRE
	2do. Trimestre	6%	3	51	6%	3	51	SE EJECUTARON LOS MISMOS PROYECTOS QUE LOS PLANEADOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	8%	4	51	10%	5	51	POR ROGRAMAION DE LOS PROYECTOS DIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS SOLO SE EJECUTARON 5 DE LOS 6 PROGRAMADOS
	4to. Trimestre	12%	6	51	12%	6	51	AUN NO ENTRA EN EJECUCION ESTE TRIMESTRE

* Numerador y Denominador (# Número proyectos) con los Cambios a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de variación correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1$

OBRA PUBLICAS DEL R. AYUNTAMIENTO
HUEYOTLIPAN

ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LUIS ANGEL RODRIGUEZ ARRILO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYOTLIPAN
2021-2024