



HUEYOTLIPAN, TLAXCALA. 13 DE ENERO DEL 2023
OFICIO No. DOPMH-014/003/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARIA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

El que suscribe el **ING. JOSÉ ROBERTO AVELINO RODRÍGUEZ**, Director de Obras Públicas del Municipio de Hueyotlipan, por medio de la presente le mando un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo hacer entrega de formatos impresos correspondientes a los **ANEXOS A, B Y C** con relación al SRFT del periodo del **CUARTO TRIMESTRE DEL 2022**, informando que fue capturada en el Sistema de los Recursos Federales Transferidos. Así mismo se entrega en copia impresa y formato debidamente llenado de la "NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)" Y "LINEAMIENTOS de Información Publica Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)".

Sin más por el momento quedo de usted en caso de observaciones.

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ATENTAMENTE



OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
HUEYOTLIPAN, TLAX

ING. JOSÉ ROBERTO AVELINO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN

RECIBIDO
12 ENE. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

0 127

c.c.p. Archivo

"IDENTIDAD, VOLUNTAD Y COMPROMISO"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA

Trimestre a reportar:	CUARTO TRIMESTRE DE 2022
-----------------------	--------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convento Específico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Identificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		Clave de Programa	Clave de Subprograma				Tipo Gasto	Partida General								
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	88.00	88.00	1	471	3,970,108.20	3,970,108.20	3,698,184.18	3,698,184.18	3,698,184.18	3,698,184.18	3,698,184.18	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	358	150,000.00	150,000.00	215,108.80	215,108.80	215,108.80	215,108.80	215,108.80	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	311	1,450,000.00	1,450,000.00	2,231,255.00	2,231,255.00	2,231,255.00	2,231,255.00	2,231,255.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	595	1,800,000.00	1,800,000.00	2,974,884.66	2,974,884.66	2,974,884.66	2,974,884.66	2,974,884.66	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	281	2,250,000.00	2,250,000.00	1,891,282.74	1,891,282.74	1,891,282.74	1,891,282.74	1,891,282.74	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	355	213,000.00	213,000.00	134,690.24	134,690.24	134,690.24	134,690.24	134,690.24	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	271	100,000.00	100,000.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	313	80,000.00	80,000.00	64,742.00	64,742.00	64,742.00	64,742.00	64,742.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	593	150,000.00	150,000.00	26,000.01	26,000.01	26,000.01	26,000.01	26,000.01	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	557	0.00	0.00	99,940.39	99,940.39	99,940.39	99,940.39	99,940.39	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	357	248,448.00	248,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	335	729,891.00	729,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	1	298	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACIONES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS	0.00	0.00	1	625	11,352,080.00	11,352,080.00	11,352,080.00	11,352,080.00	11,352,080.00	11,352,080.00	11,352,080.00	SIN OBSERVACIONES

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de Hueyotlipán

C. LUIS ANGEL ROLDAN CARRILLO

Autorizó

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2022
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + REINTEGROS
REINTEGRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: PE 1ER TRIM 2022 (01 ENE A 31 MAR 2022)
COMPROBETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC.	CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
--	--

Entidad Federativa:
 Municipio:

DETALLE PROYECTO														
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FISI422001	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	62,070.72	59,005.58	59,005.58	59,005.58	59,005.58	59,005.58	59,005.58	59,005.58 SIN OBSERVACIONES
FISI422002	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SAN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	71,032.43	71,032.43	71,032.43	71,032.43	71,032.43	71,032.43	71,032.43	71,032.43 SIN OBSERVACIONES
FISI422003	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SAN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	642,640.66	691,074.66	691,074.66	691,074.66	691,074.66	691,074.66	691,074.66	691,074.66 SIN OBSERVACIONES
FISI422004	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA COMI	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	1,269,465.09	700,770.62	700,770.62	700,770.62	700,770.62	700,770.62	700,770.62	700,770.62 SIN OBSERVACIONES
FISI422005	MANUTENIMIENTO DE SANITARIOS	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	137,486.59	149,166.48	149,166.48	149,166.48	149,166.48	149,166.48	149,166.48	149,166.48 SIN OBSERVACIONES
FISI422006	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SAN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	236,449.27	269,370.67	269,370.67	269,370.67	269,370.67	269,370.67	269,370.67	269,370.67 SIN OBSERVACIONES
FISI422007	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	485,194.23	601,933.28	601,933.28	601,933.28	601,933.28	601,933.28	601,933.28	601,933.28 SIN OBSERVACIONES
FISI422008	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	507,773.69	151,909.66	151,909.66	151,909.66	151,909.66	151,909.66	151,909.66	151,909.66 SIN OBSERVACIONES
FISI422009	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SAN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	390,000.00	588,605.12	588,605.12	588,605.12	588,605.12	588,605.12	588,605.12	588,605.12 SIN OBSERVACIONES
FISI422010	CONSTRUCCION DE ALTO 2DA ETAPA	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	3,046,997.81	2,613,800.00	2,613,800.00	2,613,800.00	2,613,800.00	2,613,800.00	2,613,800.00	2,613,800.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422011	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	144,086.98	168,858.10	168,858.10	168,858.10	168,858.10	168,858.10	168,858.10	168,858.10 SIN OBSERVACIONES
FISI422012	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACEN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	104,946.08	124,383.33	124,383.33	124,383.33	124,383.33	124,383.33	124,383.33	124,383.33 SIN OBSERVACIONES
FISI422013	REHABILITACION DE PUENTE DE COCULIT	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	446,101.73	1,584,760.68	1,584,760.68	1,584,760.68	1,584,760.68	1,584,760.68	1,584,760.68	1,584,760.68 SIN OBSERVACIONES
FISI422014	LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	123,582.07	875,726.71	875,726.71	875,726.71	875,726.71	875,726.71	875,726.71	875,726.71 SIN OBSERVACIONES
FISI422015	CALENTADORES SOLARES	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	995,122.63	992,324.88	992,324.88	992,324.88	992,324.88	992,324.88	992,324.88	992,324.88 SIN OBSERVACIONES
FISI422016	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SAN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	168,329.88	300,011.47	300,011.47	300,011.47	300,011.47	300,011.47	300,011.47	300,011.47 SIN OBSERVACIONES
FISI422017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRE	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	123,902.16	145,121.19	145,121.19	145,121.19	145,121.19	145,121.19	145,121.19	145,121.19 SIN OBSERVACIONES
FISI422018	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	200,061.08	265,472.11	265,472.11	265,472.11	265,472.11	265,472.11	265,472.11	265,472.11 SIN OBSERVACIONES
FISI422019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQU	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	1,270,437.38	1,160,877.03	1,160,877.03	1,160,877.03	1,160,877.03	1,160,877.03	1,160,877.03	1,160,877.03 SIN OBSERVACIONES
FISI422020	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	797,904.71	626,854.86	626,854.86	626,854.86	626,854.86	626,854.86	626,854.86	626,854.86 SIN OBSERVACIONES
FISI422021	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUET	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	966,072.09	830,983.66	830,983.66	830,983.66	830,983.66	830,983.66	830,983.66	830,983.66 SIN OBSERVACIONES
FISI422022	CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	143,846.22	143,846.22	143,846.22	143,846.22	143,846.22	143,846.22	143,846.22	143,846.22 SIN OBSERVACIONES
FISI422023	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUET	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	842,261.23	842,261.23	842,261.23	842,261.23	842,261.23	842,261.23	842,261.23	842,261.23 SIN OBSERVACIONES
FISI422024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	461,088.22	478,803.08	478,803.08	478,803.08	478,803.08	478,803.08	478,803.08	478,803.08 SIN OBSERVACIONES
FISI422025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00	249,991.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00 SIN OBSERVACIONES
FISI422035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	75,411.59	75,411.59	75,411.59	75,411.59	75,411.59	75,411.59	75,411.59	75,411.59 SIN OBSERVACIONES
FISI422036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES
FISI422037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES
FISI422038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES
FISI422039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES
FISI422040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES
FISI422041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BOQUIN	33	626	FAIS Municipal y de las Den	100.00	100.00	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82	15,373,804.82 SIN OBSERVACIONES

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

~~PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL~~

EFECTOS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
NEGOTIANDO TIA

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	25%	2,838,020.00	11,352,080.00	23%	2,838,020.00	11,352,080.00	LA DISPERSIÓN ANUAL ESTÁ DESTINADO EN LOS ONCE MILLONES EN EL CUAL PARA LLEVAR FINANZAS SANAS SE TIENE QUE REPARTIR EN LOS CUATRO TRIMESTRES BASADO EN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	2do. Trimestre	25%	2,838,020.00	11,352,080.00	50%	5,676,040.00	11,352,080.00	LA DISPERSIÓN ANUAL ESTÁ DESTINADO EN LOS ONCE MILLONES EN EL CUAL PARA LLEVAR FINANZAS SANAS SE TIENE QUE REPARTIR EN LOS CUATRO TRIMESTRES BASADO EN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	25%	2,838,020.00	11,352,080.00	71%	8,064,394.83	11,352,080.00	LA DISPERSIÓN ANUAL ESTÁ DESTINADO EN LOS ONCE MILLONES EN EL CUAL PARA LLEVAR FINANZAS SANAS SE TIENE QUE REPARTIR EN LOS CUATRO TRIMESTRES BASADO EN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	25%	2,838,020.00	11,352,080.00	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	LA DISPERSIÓN ANUAL ESTÁ DESTINADO EN LOS ONCE MILLONES EN EL CUAL PARA LLEVAR FINANZAS SANAS SE TIENE QUE REPARTIR EN LOS CUATRO TRIMESTRES BASADO EN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL" ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	188%	2,838,020.00	1,500,000.00	284%	2,838,020.00	998,540.50	EN MEDIDA DE QUE LA RECAUDACION MUNICIPAL HA SIDO BAJA, PUESTO QUE E. IMPUESTO PREDIAL Y AGUA SUELEN SER UN PROBLEMA DE PAGO PARA LOS HABITANTES.
	2do. Semestre	188%	2,838,020.00	1,500,000.00	#DIV/0!			EN MEDIDA DE QUE LA RECAUDACION MUNICIPAL HA SIDO BAJA, PUESTO QUE E. IMPUESTO PREDIAL Y AGUA SUELEN SER UN PROBLEMA DE PAGO PARA LOS HABITANTES.

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	25%	2,838,020.00	11,352,080.00	LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA FEDERACION AL MUNICIPIO CON RESPECTO AL FONDO FORTAMUN HA SIDO LEGAL, EN TIEMPO DE MANERA CONTINUA Y TRANSPARENTE
	2do. Trimestre	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	50%	5,676,040.00	11,352,080.00	LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA FEDERACION AL MUNICIPIO CON RESPECTO AL FONDO FORTAMUN HA SIDO LEGAL, EN TIEMPO DE MANERA CONTINUA Y TRANSPARENTE
	3er. Trimestre	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	75%	8,514,060.00	11,352,080.00	LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA FEDERACION AL MUNICIPIO CON RESPECTO AL FONDO FORTAMUN HA SIDO LEGAL, EN TIEMPO DE MANERA CONTINUA Y TRANSPARENTE
	4to. Trimestre	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	100%	11,352,080.00	11,352,080.00	LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA FEDERACION AL MUNICIPIO CON RESPECTO AL FONDO FORTAMUN HA SIDO LEGAL, EN TIEMPO DE MANERA CONTINUA Y TRANSPARENTE

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL" ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100%	2,838,020.00	2,838,020.00	100%	2,838,020.00	2,838,020.00	LA RECAUDACION DEL NUMERADOR ES PROPORCIONALMENTE MAS BAJA QUE EL DENOMINADOR, LO CUAL IDENTIFICA LOS GASTOS QUE GENERA A LA FEDERACION EL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL" TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
demarcación territorial de la Ciudad de México	4to. Trimestre	100%	27,724,612.00	27,724,612.00	3579%	27,724,612.00	774,612.00	

* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los campos a reemplazar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Reemplazar Meta Planeada para todos los casos.

*** Reemplazar Meta Alcanzada solo para los períodos de ejercicio correspondiente al trimestre

ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ
Elaboró
OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
HUEYOTLIPÁN, TLAX
2024

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEBERÁN DE REQUISITAR AQUELLOS INDICADORES DISPONIBLES PARA EL REPORTE EN SU PORTAL DEL SIPT, TANTO PARA EL PLANEADO, COMO PARA EL ALCANZADO, DE CONFORMIDAD A LA PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE CADA INDICADOR.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de Hueyotlipán.

C. LUIS ANGEL ROLDAN GUERRILLO

Autorizó

**MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022**

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	28	0%	0	28	DEBIDO AL RETRASO DEL CABILDO EN DETERMINAR Y ASIGNAR LA REPARTICIÓN DEL RECURSO FISM A LAS COMUNIDADES EN BASE A LA DENSIDAD POBLACIONAL GENERO QUE LA OPERACIÓN Y CREACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SE HICIERON HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	29%	8	28	7%	2	28	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO LA CAPTURA DE TODOS LOS EXPEDIENTES INICIALES PARA EJECUTAR ASÍ MISMO DURANTE ESTE PERIODO SE EJECUTARON Y PAGARON A UN 100% CUATRO OBRAS LOS COMPLEMENTARIAS Y DOS DIRECTAS
	3er. Trimestre	25%	7	28	32%	9	28	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE HIZO LA CAPTURA DE TODOS LOS EXPEDIENTES PARA EJECUTAR, ASÍ MISMO DURANTE ESTE PERIODO SE EJECUTARON Y PAGARON EN UN 100% 15 DE OBRAS QUE SE DIVIDIERON EN 6 OBRAS DIRECTAS Y 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
	4to. Trimestre	7%	2	28	14%	4	28	EN ESTE TRIMESTRE SE HIZO LA CAPTURA DE TODOS LOS EXPEDIENTES PARA EJECUTAR, ASÍ MISMO DURANTE ESTE PERIODO SE EJECUTARON Y PAGARON EN UN 100% LAS OBRAS RESTANTES

**MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022**

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	28	0%	0	28	DEBIDO AL RETRASO DEL CABILDO EN DETERMINAR Y ASIGNAR LA REPARTICIÓN DEL RECURSO FISM A LAS COMUNIDADES EN BASE A LA DENSIDAD POBLACIONAL GENERO QUE LA OPERACIÓN Y CREACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SE HICIERON HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	11%	3	28	7%	2	28	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO LA CAPTURA DE TODOS LOS EXPEDIENTES INICIALES PARA EJECUTAR ASÍ MISMO DURANTE ESTE PERIODO SE EJECUTARON Y PAGARON A UN 100% CUATRO OBRAS DOS COMPLEMENTARIAS Y DOS DIRECTAS
	3er. Trimestre	25%	7	28	21%	6	28	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE HIZO LA CAPTURA DE TODOS LOS EXPEDIENTES PARA EJECUTAR, ASÍ MISMO DURANTE ESTE PERIODO SE EJECUTARON Y PAGARON EN UN 100% 15 DE OBRAS QUE SE DIVIDIERON EN 6 OBRAS DIRECTAS Y 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
	4to. Trimestre	0%	0	28	18%	5	28	AUN NO ENTRA EN EJECUCION ESTE TRIMESTRE

**MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022**

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	27%	3	11	27%	3	11	DEBIDO AL TIEMPO QUE SE USO PARA DETERMINAR PRIORIDADES Y NECESIDADES PARA PARA PODER APLICAR EL RECURSO DE LOS GASTOS INDIRECTOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN.
	2do. Trimestre	27%	3	11	18%	2	11	DEBIDO AL TIEMPO QUE SE USO PARA DETERMINAR PRIORIDADES Y NECESIDADES PARA PARA PODER APLICAR EL RECURSO DE LOS GASTOS INDIRECTOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN.
	3er. Trimestre	27%	3	11	27%	3	11	DEBIDO AL TIEMPO QUE SE USO PARA DETERMINAR PRIORIDADES Y NECESIDADES PARA PARA PODER APLICAR EL RECURSO DE LOS GASTOS INDIRECTOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN.
	4to. Trimestre	18%	2	11	27%	3	11	DEBIDO AL TIEMPO QUE SE USO PARA DETERMINAR PRIORIDADES Y NECESIDADES PARA PARA PODER APLICAR EL RECURSO DE LOS GASTOS INDIRECTOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN.

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
 INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ING. JOSE ROBERTO AVELINO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
Elaboró

PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL

C. LUIS ANGEL ROLDAN CARRILLO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL